



## COMUNE DI CERRETO CASTELLO (Provincia di Biella)

### SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 33

**OGGETTO : approvazione atti di contabilità finale dei lavori di "urbanizzazione secondaria Piazza del Municipio"**

L'anno duemilatredecim , il giorno quattordici del mese di agosto , nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 13 in data 20.03.2000 , modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la redigenda Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

## PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

## PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 14/06/2012, veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di "ampliamento della Piazza del Municipio ed area a parcheggio".

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 04/07/2012, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di "ampliamento della Piazza del Municipio ed area a parcheggio" per un importo complessivo (lavori più somme a disposizione quali spese tecniche, IVA, ecc...) di Euro 95.000,00 di cui Euro 81.841,16 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale, Euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta ed Euro 10.658,84 quali somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 31 del 04/07/2012, ai sensi dell'art.57 comma 6 e art. 122 comma 7 del DLgs. n. 163/06 e smi, è stato avviato la procedura di scelta del contraente;

CHE a seguito di procedura negoziata ristretta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 36 in data 28/07/2012, i lavori sono stati aggiudicati per il prezzo complessivo di Euro 82.458,82 in seguito all'offerta di ribasso pari al 2,30% all'impresa I.S.I. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Biella via delle Rogge n. 13;

CHE è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art.20 della Legge 19/03/1990 n°55 e s.m.i.;

CHE con contratto n. 349 di repertorio in data 11/10/2012 i lavori suddetti venivano appaltati all'impresa I.S.I. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Biella via delle Rogge n. 13 per un importo contrattuale di € 82.458,82= di cui € 79.958,82 per lavori ed € 2.500,00 per oneri per la sicurezza.

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati iniziati in data 12/11/2012, come risulta dal certificato, redatto dal direttore dei lavori in data 12/11/2012;

I LAVORI subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 11.01.2013 al 01.04.2013 pari a giorni 81 per avversità meteorologiche.

## PROROGHE CONCESSE:

Durante l'esecuzione dei furono concesse le seguenti proroghe:

gironi 81 a causa della sospensione per avversità meteorologiche come da verbale di ripresa in data 02.04.2013.

## SCADENZA DEFINITIVA del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 81, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 02.05.2013 .

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 07.05.2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 30.04.2013 e pertanto in tempo utile.

#### DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

#### VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 11.01.2013 approvato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico con provvedimento n. 6 in data 26/02/2013.

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 01 .

#### LAVORI IN ECONOMIA:

Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 30/04/2013 redatto dal DDL in data 31/05/2013 che ammonta a € 84.820,48 al netto del ribasso;

VISTA la relazione del DDL sul Conto Finale , geom. Natalino Zanin redatta in data 31/05/2013;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, dal quale risulta che le suddette opere sono state eseguite a perfetta regola d'arte in data .../07/2013;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori all'impresa I.S.I. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Biella via delle Rogge n. 13 cod. fiscale e p. IVA 02369040023 sono stati corrisposti n. 2 S.A.L. per complessive € 84.396,38= + IVA, come risulta dal certificato di regolare esecuzione sopra citato e che il residuo credito a favore dell'impresa medesima ammonta a € 424,10= come risulta dal sopra citato Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura n. 40/2013 in data 17/07/2013 prodotta dalla all'impresa I.S.I. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Biella via delle Rogge n. 13 cod. fiscale e p. IVA 02369040023 di € 424,10= oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 466,51;

RITENUTI gli atti tecnici contabili suddetti regolari e meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

VISTO il capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, approvato D.P.R. n. 145 del 19 aprile 2000 e recepito nel contratto sopra menzionato;

VISTO il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed il regolamento di attuazione D.P.R. 554/99;

VISTA la vigente normativa in materia;

#### DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa, redatti dal direttore dei lavori nell'importo complessivo finale di nette € 84.820,48 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

2. di liquidare e pagare all'impresa a saldo dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il residuo credito dietro presentazione di regolare fattura n. 40/2013 in data 17/07/2013 , l'importo di € 466,51 = IVA 10% compresa .
3. di prendere atto che la suddetta spesa di € 466,51 è già stata imputata e registrata all'intervento 2080101 cap. 8230/3471/1 del redigendo bilancio 2013 in conto residui, che presenta la necessaria disponibilità .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ZANIN geom. Natalino)

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del T. U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)